



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

N. 405 DEL 01/07/2024

OGGETTO: "Realizzazione di due nuovi blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Comunale - anno 2024". Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Responsabile del Servizio: Arch. Marcello DIMONTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

PREMESSO CHE nonostante l'ultimo blocco loculi realizzato nell'anno 2021, l'incremento del fabbisogno di loculi cimiteriali non risulta cessato, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla realizzazione di due nuovi blocchi loculi;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RILEVATO che per far fronte al sensibile incremento del fabbisogno di loculi cimiteriali, il Servizio Infrastrutture Pubbliche aveva predisposto uno schema di progetto del nuovo blocco loculi prefabbricati, approvato con Deliberazione di Giunta n. 111 del 05/09/2018 e che tale ipotesi prevedeva la realizzazione secondo la tecnica costruttiva del prefabbricato in virtù della semplicità dello schema strutturale previsto e della velocità di assemblaggio;

CONSIDERATO CHE lo schema architettonico dei due nuovi blocchi sarà simile ed armonizzato ai precedenti, costituiti da n. 25 loculi per ogni blocco, composto da una struttura autoportante completa di accessori, idonea per l'inserimento di loculi in vetroresina, localizzato nell'area ovest del Cimitero Comunale.

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 648 del 06/12/2023 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato PRO.GEST.IM. - P.IVA 10286310015 con sede in via Paolo Regis, 7 – 10034 Chivasso (TO) il servizio di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la “*Realizzazione di due nuovi blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Comunale*”, per un importo pari € 1.500,00 oltre a Inarcassa 4% e IVA 22% per totali € 1.903,20;

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico economica pervenuto in data 14/12/2023 al prot 0015128 a firma dell'ingegner Paolo Savoia appartenente allo Studio Tecnico Associato PRO.GEST.IM. dal quale si evince un importo complessivo dell'opera pari ad € 90.000,00, di cui € 79.793,23 per lavori, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.206,77 di somme a disposizione per la stazione appaltante;

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico economica, di cui sopra, è stato approvato con determinazione n. 675 del 14/12/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 693 del 18/12/2023 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato PRO.GEST.IM. - P.IVA 10286310015 con sede in via Paolo Regis, 7 – 10034 Chivasso (TO) il servizio di incarico professionale per la



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

redazione del progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la “Realizzazione di due nuovi blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Comunale”, per un importo pari ad € 4.900,00 oltre a Inarcassa 4% e IVA 22% per totali € 6.217,12;

VISTO il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato PRO.GEST.IM. - P.IVA 10286310015 con sede in via Paolo Regis, 7 – 10034 Chivasso (TO), avente ad oggetto la “Realizzazione di due nuovi blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Comunale”, registrato al protocollo n. 0015648 del 22/12/2023;

CONSIDERATO CHE per poter procedere all’esecuzione dei lavori è risultato necessario procedere all’affidamento dell’incarico della direzione lavori e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs 81/2008 ad un tecnico abilitato di comprovata esperienza nel settore.

VISTO l’articolo n. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che è previsto “l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTO inoltre l’articolo n. 44 comma 1 del d.lgs. 36/2023 in cui stabilisce che negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

VISTO il preventivo presentato con prot. n. 1288 del 29/01/2024 dal Geom. Bosio Gianluca - P.IVA 09021270013 con sede in via Modigliani, 3 – 10026 Santena (TO) avente ad oggetto “Prestazioni professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L.” per importo complessivo pari ad euro 1.800,00 + Cassa Geometri 5% e Iva 22% per complessivi € 2.305,80.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area 3 - Servizi tecnici n. 78 del 31/01/2024 veniva affidato l'incarico e l'impegno di spesa.

VISTA la successiva determinazione n. 76 del 30/01/2024 – determina a contrarre e affidamento diretto – con la quale è stato affidato alla ditta LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi - P.IVA 10213870016 con sede in Via Chivasso n. 49 – 10090 San Raffaele Cimena (TO), mediante la formula dell'affidamento diretto, per un importo complessivo totale pari ad €. **88.000,00** così suddiviso:

- importo già ribassato per lavori: € 80.000,00, di cui € 979,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 10% per un totale di €.88.000,00.

VISTO il verbale di consegna dei lavori a garanzia che i lavori sono stati consegnati alla ditta LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi - P.IVA 10213870016 in data 04/03/2024.

VISTA la successiva determinazione n. 103 del 08/02/2024 – determina a contrarre e affidamento diretto – con la quale è stato affidato all'Ing. Giacometto Davide - P.IVA 07774160019 con sede in Via Vittorio Veneto n. 42 – 10014 Caluso (TO), mediante la formula dell'affidamento diretto, per un importo complessivo totale pari ad euro 468,00 (esente Iva/ritenuta d'acconto).

VISTA la Richiesta di Autorizzazione al subappalto trasmessa dalla ditta Lastella Sistemi di Luigi Lastella, affidataria dei lavori di cui all'oggetto, pervenuta al protocollo n. 0002252/2024 del 21/02/2024, integrata in data 28/02/2024 al protocollo n.0002681/2024 con la quale la ditta ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa “ CAGNO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Torino (TO), Corso Giacomo Matteotti n. 44 e P.IVA 09491360013, per la realizzazione di lavori di scavo e platea in CA, per un importo pari complessivi di € 8.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza.

VISTO il contratto di sub-appalto sottoscritto tra le parti è regolarmente depositato agli atti

DATO ATTO che:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'impresa Lastella Sistemi di Luigi Lastella, affidataria dei lavori di cui all'oggetto, ha indicato in sede di presentazione dell'offerta l'intenzione a subappaltare parte delle lavorazioni;
- la ditta subappaltatrice ha prodotto dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attestano l'insussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 come da documentazione – DGUE – regolarmente depositata agli atti;
- sono state rispettate le condizioni e consegnati i documenti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 regolarmente depositati agli atti prot.n. 0002252/2024 del 21/02/2024 integrati in data 28/02/2024 al protocollo n.0002681/2024;
- ai sensi del comma 16, art. 119 del d.lgs. 36/2023 è pervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile che non sussistono forme di controllo o di collegamento tra la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice;
- l'impresa subappaltatrice CAGNO COSTRUZIONI SRL ha manifestato la volontà di essere pagato direttamente dall'appaltatore, rinunciando alla corresponsione diretta prevista dal comma 11), art. 119 del D.Lgs. 36/2023 - clausola inserita all'interno del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 04 giugno 2024 come da relativo Certificato di ultimazione dei lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

CONSIDERATO che i lavori sono stati collaudati in data 12 giugno 2024 come da relativo Certificato di collaudo statico redatto e sottoscritto dal Collaudatore.

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Geom. Bosio Gianluca, ha redatto la contabilità finale dei lavori in oggetto, il Conto Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, pervenuto in data 04/06/2024.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, redatto dal medesimo Direttore Lavori, risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi - P.IVA 10213870016 con sede in Via Chivasso n. 49 – 10090 San Raffaele Cimena (TO) e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale:	
✓ anticipo Sal del 12/04/2024	€ 54.812,77
✓ importo da liquidare	€ 33.187,23
Credito complessivo dell'Impresa netti	€ 88.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi mediante DURC on line protocollo INPS 40260113 con scadenza validità 18/07/2024.

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi propri comunali e che le somme sono state impegnate al codice bilancio 12.09.2 capitolo 3303.99 «Costruzione nuovi loculi – ampliamento cimitero» del bilancio finanziario 2024-2026, gestione competenza 2024, esigibilità 2024.

RITENUTO pertanto di poter approvare la contabilità finale, il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione affinché si possa dar corso alla liquidazione delle opere sopra citate all'impresa LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi, poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento e non risultano ulteriori impedimenti.

ACQUISITI il CUP ed il CIG relativi ai lavori in oggetto.

VISTO il D.lgs 36/2023.

VISTO l'art.107 del D.lgs.267/2000.

VISTO il vigente Statuto Comunale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO il Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** la documentazione relativa al Conto Finale ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, depositati agli atti, relativi a “*Realizzazione di due nuovi blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Comunale*” - realizzati mediante la formula dell'affidamento diretto - redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Bosio Gianluca, dal quale risulta un importo complessivo delle opere realizzate pari ad € 80.000,00 IVA al 10% per totali di € 88.000,00; tenuto conto del SAL del 12/04/2024 a mezzo del quale sono stati liquidati €. 54.812,77, risulta doversi corrispondere all'impresa LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi, a saldo di ogni spettanza dovuta, la somma di € 30.170,21 + IVA 10% per complessivi € 33.187,23.
3. **DI DARE ATTO** che l'opera è finanziata con fondi propri comunali e che le somme sono state impegnate al codice bilancio 12.09.2 capitolo 3303.99 «Costruzione nuovi loculi – ampliamento cimitero» del bilancio finanziario 2024-2026, gestione competenza 2024, esigibilità 2024.
4. **DI DARE ATTO** che il CIG relativo ai lavori è il seguente B003E3DDF6.
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare eventuali ritardi nei pagamenti e formazione dei debiti pregressi.
6. **DI DARE ATTO** che a norma del Capo II della legge 241/1990, il responsabile del presente



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

procedimento amministrativo è l'Arch. Marcello DIMONTE, Responsabile dell'Area Tecnica.

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'articolo 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
8. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.