



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA

N. 43 DEL 27/01/2022

OGGETTO: "PERCORSI CICLABILI SICURI DA CHIERI AL PO" CUP: D43D19000450006 - CIG: 8580564968. Concessione proroga di 45 giorni del termine di ultimazione lavori.

Dirigente dell'Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di approvazione del PEG per l'anno 2022;

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Premesso che:

- Con determinazione del responsabile Servizio Infrastrutture Pubbliche e Manutenzioni n. 314 del 7/8/2020, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione in fase esecutiva e direzione lavori all'arch. Paolo Castelnovi, con studio in Torino via della Basilica 3/5 – codice fiscale CSTPLA48H28D969G e partita IVA 01596010015.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 23/12/2020, sono stati approvati il progetto esecutivo dell'opera "Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" unitamente al piano di sicurezza e coordinamento e i relativi elaborati.
- Con determinazione del dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 142 del 16/4/2021, è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori relativi al progetto "Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" alla ditta "Infrastrutture Società Cooperativa", con sede in Torino via Ravina n. 8 e partita IVA 05571200012, che ha offerto il ribasso del 26,856% per la somma di 130.790,70 euro oltre a 13.504,13 euro di oneri per la sicurezza, per un totale di 144.294,83 euro oltre IVA.
- In data 18/6/2021 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto repertorio n. 1319/2021, Ufficiale rogante dott.ssa Laura Fasano, Segretario Generale del Comune di Santena, registrato con estremi Serie: 1T Numero: 34007 del 30/06/2021, ufficio competente TT2 Ufficio Territoriale APSRI - Torino DP I.
- Con determinazione del dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 356 del 14/7/2021, è stato autorizzato il subappalto alla ditta "DZ Solution s.r.l.s.", con sede in sede in Torino via Pisacane 31/14 e partita IVA 12303690015, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di 14.500,00 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza.
- Con determinazione del dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 363 del 16/7/2021, è stata approvata e liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla ditta "Infrastrutture Società Cooperativa".
- L'art. 14 del capitolato speciale di appalto, rubricato «Termini per l'ultimazione dei lavori», stabilisce che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 107 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- I lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori, in via d'urgenza, in data 27/4/2021 come da verbale redatto in pari data e che nel verbale è specificato che l'avvio effettivo delle lavorazioni è stato convenuto per il giorno 11/5/2021 e che pertanto il termine contrattuale per il completamento dei lavori è fissato non oltre il 26 agosto 2021.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 417 del 25/8/2021, è stata concessa la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; e che pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato non oltre il 25 ottobre 2021.
- Il direttore lavori (DL) ha sospeso i lavori a partire dal pomeriggio del 24/10/2021 come da verbale redatto il 19/10/2021, agli atti con protocollo n. 11631 del 22/10/2021.

Richiamata la relazione del 27/1/2022 a firma del responsabile unico del procedimento, allegata al presente atto sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Considerato che:

- Con nota protocollo n. 785 del 20/1/2022, la ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” ha richiesto proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale, per ultimare a perfetta regola d’arte tutte le opere facenti parte del contratto.
- La richiesta è pervenuta in tempo utile e per cause non imputabili all’esecutore.
- La richiesta risulta motivata essenzialmente dalla mancanza delle autorizzazioni necessarie per eseguire gli interventi sui tratti di competenza della Città Metropolitana di Torino; dai ritardi nello spostamento armadio elettrico in via Trinità da parte di Enel Sole; dai ritardi nella comunicazione delle specifiche di esecuzione dello spostamento di pali dell’illuminazione pubblica in via Torino.
- La proroga richiesta non è imputabile a fatto della stazione appaltante.
- Con nota protocollo n. 801 del 21/1/2022, il direttore dei lavori ha espresso il proprio parere favorevole alla concessione della proroga di 45 (quarantacinque) giorni e che nulla osta all’emissione del provvedimento per quanto di propria competenza.
- Con relazione del 27/1/2022, il responsabile unico del procedimento ritiene di concedere la proroga di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, del tempo utile per l’esecuzione dei lavori.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’amministrazione.
- Il codice unico di progetto (CUP) è D43D19000450006.
- Il codice identificativo di gara (CIG) è 8580564968.

Visti:

- Il d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.) e in particolare l’articolo 107, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ove prevede che «*L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. [...] Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. [...]*».
- L’articolo 15, comma 2, del capitolato speciale di appalto rubricato «Sospensioni e proroghe».
- Il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta della ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” e pertanto di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori in appalto.

DETERMINA

1. Di concedere la proroga di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori appaltati di cui al contratto repertorio n. 1319/2021, in accordo con quanto deciso dal responsabile unico del procedimento con relazione del 27/1/2022, allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A” come parte integrante e



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

sostanziale.

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” e all’arch. Paolo Castelnovi in qualità di direttore dei lavori.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’amministrazione.
4. Di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è D43D19000450006 e che il codice identificativo di gara (CIG) è 8580564968.
5. Di dare atto che ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’avv. Guglielmo Lo Presti dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica.
6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.