



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.19

OGGETTO:

“Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”– CUP : D43D19000450006 - CIG: 8580564968 Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1

L'anno **duemilaventitre** addì **due** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, in videoconferenza gli Assessori Concetta Siciliano e Alessia Perrone, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presente
1.	GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2.	SICILIANO Concetta	Assessore	Sì
3.	ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
4.	BARBINI Cristian	Assessore	Sì
5.	PERRONE Alessia	Assessore	Sì
6.	TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
	Totale Presenti:		6
	Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”**– CUP : D43D19000450006 - CIG: 8580564968 **Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1**

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nel 2018 la candidatura al bando regionale “Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” in qualità di capofila nella partnership con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello.
- Il Comune di Santena, ha approvato il relativo dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” aderendo formalmente alla partnership dei Comuni; Chieri quale Comune capofila ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018
- La Regione Piemonte in data 19/07/2018 ha comunicato l'ammissione al finanziamento regionale del progetto presentato dal Comune di Chieri
- Con Deliberazione della Giunta Comunale di Chieri n. 135 del 01/08/2019 si è preso atto dell'ammissione a finanziamento ed è stato approvato lo schema di convenzione con la Regione
- In data 20/09/2018 è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione Piemonte ed il Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto “percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” che prevede un contributo regionale assicurato da D.D. 2141 del 17/07/2018 pari ad € 1.500.000,00 mentre la restante quota è assicurata dai rispettivi bilanci comunali degli Enti beneficiari.
- Con Determinazioni dirigenziali del Comune di Chieri n. 165/2019, n. 441/2019 e n. 467/2019 sono stati affidati gli incarichi relativi alla redazione degli elaborati progettuali. Richiamato il protocollo di accordo con la Regione, nel quale è prevista una progettazione unitaria sino al livello definitivo, mentre la parte esecutiva e gli appalti per gli interventi sono previsti a carico dei singoli comuni.
- Con deliberazione di G.C. del Comune di Santena n.145 del 16/10/2019 avente ad oggetto l'approvazione in linea tecnica del progetto intercomunale e del progetto definitivo di competenza comunale.

RICHIAMATI:

- La Determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture pubbliche e Manutenzioni n. 314 del 07/08/2020 avente ad oggetto “Affidamento incarico professionale all'Arch. Paolo Castelnovi per la progettazione in fase esecutiva e direzione lavori” con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori in relazione al progetto “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” per l'ambito relativo al territorio di Santena per un importo complessivo di € 10.449,12.
- La Determinazione del Responsabile Servizio manutenzioni e infrastrutture pubbliche n. 315 del 07/08/2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo al Coordinamento per la



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva all'Arch. Marco Zocco per un importo pari a € 2.380,18 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 3.019,98.

- La deliberazione della G.C. n.170 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” per un importo complessivo lordo pari a € 270.000,00 di cui € 187.451,67 per lavori – comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.639,05 e € 77.683,25 per somme a disposizione ed IVA.
- La determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 142 del 16/04/2021 di Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori con la quale – a seguito di procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici, come disposto dall’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (disciplina sostitutiva dell’art. 36 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) – sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Infrastrutture Società Cooperativa con sede in Via Ravina n.8 – Torino – P.IVA 05571200012 con un ribasso offerto del 26.856 % per la somma di € 130.790,70 oltre ad € 13.504,13 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 144.294,83 oltre IVA.
- Il contratto di appalto rep.1319/2021 stipulato in data 18/06/2021, registrato con estremi Serie 1T Numero 34007 del 30/06/2021, ufficio competente TT2 Ufficio Territoriale APSRI – Torino DP I.
- Il Verbale di Consegna in via d’urgenza dei Lavori redatto in data 27/04/2021, con il quale, preso atto dell’esistenza di alcune criticità rispetto all’avvio immediato dei lavori, data la contemporanea presenza in città di alcuni cantieri in corso di ultimazioni e del passaggio previsto nel giorno 9 maggio 2021 di un’importante manifestazione ciclistica nazionale, si è ritenuto di dare avvio effettivo alle lavorazioni a partire dal giorno 11 maggio 2021 (giorno da quale decorre il tempo utile).
- La Determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 356 del 14/07/2021 di autorizzazione al subappalto alla ditta DZ Solution s.r.l.s. con sede in Torino (TO) 10127, Via C. Pisacane 31/14 – C.F./P.IVA 12303690015 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale” per un importo di € 14.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
- La Determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 363 del 16/07/2021 avente ad oggetto approvazione e liquidazione dell’anticipazione del 20% alla ditta aggiudicataria dei lavori.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 417 del 25/08/2021 è stato preso atto della proroga di 60 giorni concessa dal responsabile unico del procedimento come da relazione del 25/08/2021, a seguito della richiesta della ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” in data 03/08/2021 al prot. 0008556.
- Con determinazione del Dirigente dell’Area Amministra Tecnica n. 43 del 27/01/2022 è stata concessa la proroga di ulteriori 45 giorni del termine contrattuale, in accordo con quanto disposto dal Responsabile unico del procedimento come da relazione del 27/01/2022, a seguito della richiesta della ditta “Infrastrutture Società Cooperativa” in data 20/01/2022 al prot. 0000785
- Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 431 del 07/09/2021, è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori (SAL) a tutto il 27/7/2021 e il relativo certificato di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

pagamento n. 1 per un importo pari a € 47.517,05 oltre IVA al 10% per complessivi € 52.268,76, al netto delle ritenute applicate.

- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 547 dell'11/11/2021, è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 20.038,58 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 22.042,44 al netto delle ritenute applicate.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 166 dell'8/04/2022, è stato approvato il terzo stato di avanzamento lavori (SAL) e il relativo certificato di pagamento n. 3 per un importo pari ad € 15.151,30 oltre IVA al 10% per complessivi € 16.666,43 al netto delle ritenute applicate.
- Con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 587 del 02/12/2022, è stato approvato il SAL straordinario 3 BIS – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 c.d. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2022 n. 91 e il relativo certificato di pagamento n. 3bis per un importo pari ad € 2.766,01 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.042,61 al netto delle ritenute applicate.

TENUTO CONTO CHE:

- Durante il corso dei lavori l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di introdurre una variante al progetto, sia per recepire i condizionamenti posti dalla Città Metropolitana di Torino nelle convenzioni sottoscritte per i tracciati ciclabili in prossimità o interferenti con le strade provinciali, sia per sopravvenute esigenze.
- Con pec in data 05/11/2021 prot. 0012282, è stata inoltrata alla Città di Chieri – comune capofila – la Relazione a firma del progettista e D.L., illustrante le necessità di utilizzo del ribasso d'asta, per il successivo inoltro alla Regione Piemonte.
- A seguito di integrazioni, con nota pervenuta in data 31/01/2022 al prot. 0001190, la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche - ha comunicato il nulla osta all'utilizzo del ribasso d'asta per le opere previste nel Comune di Santena.
- Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 610 del 13/12/2022 è stato affidato all' Arch. Paolo Castelnovi con studio in Via della Basilica n. 3 – 10122 (TO) Torino P.IVA 01596010015 – progettista e Direttore Lavori dell'opera relativa a “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po - l'incarico professionale per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.1 finalizzata a recepire i condizionamenti imposti dalla Città Metropolitana di Torino nelle convenzioni sottoscritte per i tracciati ciclabili in prossimità o interferenti con le Strade Provinciali oltre che al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, inferiore al 20 % dell'importo di contratto e nel rispetto dei presupposti dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, a fronte di un compenso professionale pari ad € 1.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% per un totale di € 1.903,20.

CONSTATATO che:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- In data 14/11/2022 al prot. 0013715, integrato e modificato in data 15/11/2022 al prot. 0013845 e in data 20/12/2022 al prot. 0015310, il direttore dei lavori ha presentato la perizia di variante n. 1, a sua firma - oltre agli elaborati relativi alla sicurezza a firma dell'Arch. Marco Zocco, coordinatore per la sicurezza - disponibile agli atti.
- La perizia suppletiva e di variante n. 1 è composta dai seguenti elaborati progettuali:
 1. Relazione di perizia
 2. Computo metrico Estimativo
 3. Elenco prezzi
 4. Analisi prezzi
 5. Quadro comparativo delle quantità
 6. Quadro comparativo economico
 7. Quadro comparativo
 8. Quadro economico di perizia suppletiva e variante
 9. Verbale concordamento nuovi prezzi
 10. Atto di sottomissione.
 11. Tratta S05 -Rotonda Parco Cavour est/SP122 - Interventi
 12. Tratta S05 - Rotonda Parco Cavour est/SP122 - Segnaletica
 13. Tratta S09ab - Via Torino - Interventi
 14. Tratta S09ab - Via Torino - Segnaletica
 15. Tratta S12 -Via Trinità sud - Interventi e segnaletica
 16. Tratta S17 - Via Trinità nord/Cimitero - Interventi e segnaletica
 17. PSC Relazione di addendum
 18. PSC stima dei costi aggiuntivi
 19. PSC schemi grafici aggiuntivi e sostitutivi

TENUTO CONTO CHE il RUP ha espresso il proprio nulla-osta all'autorizzazione della modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, come da relazione allegata alla presente con la lettera "A", evidenziando tra l'altro che:

- La modifica del contratto proposta comporta un aumento dei lavori pari ad € 22.102,06 (al netto del ribasso d'asta del 26,856%), compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA e che pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 166.396,89 (di cui € 15.190,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%.
- Le variazioni sono previste dall'articolo 33 del capitolato speciale di appalto, rubricato «Variazioni dei lavori», e che la variazione tra il nuovo importo lavori (pari ad € 166.396,89) e il valore iniziale del contratto (pari ad € 144.294,83) risulta pari al 15,31%, minore del valore previsto dall'articolo citato (pari al 20%).
- L'aumento delle prestazioni proposte non eccede il quinto dell'importo del contratto, nel rispetto dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.
- La modifica proposta rientra nei disposti di cui dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e comma 1, lettera e).
- La perizia di variante n. 1 non comporta modifica dell'importo complessivo dell'opera ed aumento di stanziamenti economici.
- Dalla perizia di variante risulta necessario concordare nuovi prezzi e pertanto è stato predisposto apposito verbale di concordamento e relativo atto di sottomissione firmato dall'appaltatore e allegato agli elaborati della perizia.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- È stato sentito il DL, il quale ha disposto che per l'esecuzione delle opere previste dalla perizia di variante n. 1, vengano concessi 60 giorni aggiuntivi e di ciò viene dato atto nell'Atto di sottomissione.
- È stato sentito il coordinatore della sicurezza in esecuzione, in quale ha disposto che per l'esecuzione delle opere previste dalla perizia di variante n. 1 sono necessari ulteriori oneri per la sicurezza aggiuntivo per un importo pari ad € 1.686,82.
- La modifica è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'appaltatore.

CONSIDERATO che:

- La perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 22.102,06 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto (pari a 26,856%) e compresi gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), mentre resta invariato il totale complessivo del quadro economico di spesa pari ad € 270.000,00.
- La variante comporta modifiche che non alterano la natura generale del contratto di appalto e rientrano nelle circostanze imprevedibili determinate principalmente da provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (ovvero, dalle prescrizioni della Città Metropolitana), ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, nonché nell'art. 106 comma 1 lettera e).
- Il valore economico della variante, pari al 15,31% del valore del contratto, soddisfa quanto previsto dal combinato disposto dei commi 7 e 12 dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 vale a dire è minore sia del 20% (quinto d'obbligo), sia del 50% del valore del contratto iniziale.

DATO ATTO che:

- Ai sensi dell'articolo 11, della legge 3/2003 il "Codice unico di progetto" (CUP), richiesto in via telematica, è D43D19000450006.
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010, è stato attribuito dall'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il seguente codice identificativo di gara (CIG): 8580564968.

VISTI:

- Il d.lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 106.
- Il d.p.r. 207/2010 per quanto ancora in vigore.

RITENUTO pertanto necessario approvare la modifica del contratto proposta, così come definita nella perizia suppletiva e di variante n. 1, al fine di eseguire tutti i lavori necessari.

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva e di variante n. 1 in oggetto a firma dal direttore dei lavori (Arch. Paolo Castelnovi) e dell'Arch. Marco Zocco per gli elaborati relativi alla sicurezza - e presentata in data 14/11/2022 al prot. 0013715, integrata e modificata in data 15/11/2022 al prot. 0013845 e in data 20/12/2022 al prot. 0015310 costituita dagli elaborati allegati alla presente, come parte integrante e sostanziale, e di seguito richiamati:
 - a) Relazione di perizia
 - b) Computo metrico Estimativo
 - c) Elenco prezzi
 - d) Analisi prezzi
 - e) Quadro comparativo delle quantità
 - f) Quadro comparativo economico
 - g) Quadro comparativo
 - h) Quadro economico di perizia suppletiva e variante
 - i) Verbale concordamento nuovi prezzi
 - j) Atto di sottomissione.
 - k) Tratta S05 -Rotonda Parco Cavour est/SP122 - Interventi
 - l) Tratta S05 - Rotonda Parco Cavour est/SP122 - Segnaletica
 - m) Tratta S09ab - Via Torino - Interventi
 - n) Tratta S09ab - Via Torino - Segnaletica
 - o) Tratta S12 -Via Trinità sud - Interventi e segnaletica
 - p) Tratta S17 - Via Trinità nord/Cimitero - Interventi e segnaletica
 - q) PSC Relazione di addendum
 - r) PSC stima dei costi aggiuntivi
 - s) PSC schemi grafici aggiuntivi e sostitutivi
2. **DI DARE ATTO** che la perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 22.102,06 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo pari ad € 24.312,27, al netto del ribasso offerto (pari a 26,856%) e compresi gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), e che resta invariato il totale complessivo del quadro economico di spesa pari ad € 270.000,00.
3. **DI APPROVARE** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori oggetto di perizia vengono eseguiti dall'impresa appaltatrice "Infrastrutture Società Cooperativa" alle medesime condizioni del contratto di appalto in corso di validità, in particolare allo stesso ribasso percentuale offerto pari a 26,856%, con aumento del tempo contrattuale di giorni 60 (sessanta).
4. **DI DARE ATTO** che il quadro economico comparativo, estratto dall'elaborato di progetto identificato al punto 1 con la lettera h), risulta il seguente:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

QUADRO ECONOMICO	variante	contratto
A) Lavori di contratto		
a) Lavori a base d'asta con ribasso	130.790,70 €	130.790,70 €
abis) Lavori Variante n°1 con ribasso	20.415,24 €	
A1) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.639,05 €	8.639,05 €
A2) oneri della sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso, valutati alla data del PSC)	4.865,08 €	4.865,08 €
A3) Oneri della sicurezza Variante n1	1.686,82 €	
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	166.396,89 €	144.294,83 €
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:		
B1) IVA 10% su lavori	14.429,48 €	14.429,48 €
B1 bis) IVA 10% su lavori di Variante e Sicurezza	2.210,21 €	
B2) fondo incentivazione ex art.13 D. lgs. 50/2016	4.438,29 €	3.846,34 €
B3) imprevisti al lordo degli oneri della sicurezza e IVA su imprevisti	11.132,75 €	11.539,01 €
B4) spese tecniche per progettazione definitiva	7.722,00 €	7.722,00 €
B5) spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità	11.000,00 €	11.000,00 €
B6) spese tecniche validazione progetto	2.000,00 €	2.000,00 €
B7) CNPAIA 4% spese tecniche	828,88 €	828,88 €
B8) IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	4.741,39 €	4.741,39 €
B9) accantonamento per accordi bonari o oneri per espropri	1.500,00 €	1.500,00 €
B10) allacciamento ai pubblici servizi	500,00 €	500,00 €
B11) contributo ANAC	30,00 €	30,00 €
B12) lavori e forniture complementari IVA compresa e arrotondamenti	10.564,96 €	14.743,96 €
B13) Residuo Ribasso d'asta e differenza importo IVA sui lavori	0,00 €	52.824,11 €
B14) Accantonamento per aggiornamento prezzi "Decreto Aiuti" SAL3 straordinario	2.779,91 €	
B15) Accantonamento per aggiornamento prezzi "Decreto Aiuti" SAL successivi	10.000,00 €	
B16) Iva su accantonamenti Decreto Aiuti	1.277,99 €	
B17) Accantonamento per spese tecniche variante + CNPAIA	2.453,00 €	
B18) Iva spese tecniche 22%	539,66 €	
B19) Spesa per lavori a E-distribuzione S.p.a. per spostamento impianti (Det. 516/2021) IVA compresa	1.454,59 €	
B20) Accantonamento per spostamento IP Via Torino (Prev. ENEL SOLE) IVA compresa	4.000,00 €	
B21) Accantonamento per Attraversamento Luminoso Rotonda SP122 IVA compresa	10.000,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	103.603,11	125.705,17
TOTALE COMPLESSIVO	270.000,00	270.000,00

5. **DI DARE ATTO** che i lavori, dell'importo complessivo di € 270.000,00, sono finanziati per € 162.000,00 con contributo Regione Piemonte e per € 108.000,00 con fondi propri comunali.
6. **DI DARE ATTO** che la somma suppletiva di cui al punto 2 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera e che rientra nell'impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 527 del 30/12/2020, con la quale sono state impegnate le seguenti somme:
- € 81.000,00 al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3475.1 «Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po», Piano Finanziario U.2.05.99.99.999 - ora impegno n. 2023/21.
 - € 189.000,00 al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3475.1 «Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po», Piano Finanziario U.2.05.99.99.999, ora impegno 2023/22.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

7. **DI DARE ATTO** che il CUP è D42J19000460005 e che il CIG è 8583735235.
8. **DI DARE ATTO** che, per le modifiche sopra riportate, non si rende necessaria la comunicazione all'ANAC di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere.
10. **DI DARE ATTO** che a norma del Capo II della legge 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'avv. Guglielmo Lo Presti, dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica.

Successivamente,



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.